

9. PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995, a Regulamentului privind efectuarea controlului de stat în construcții (HG nr. 272/1994), a Procedurii privind efectuarea controlului de stat in fazele de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor (ORDIN nr. 1370 din 25 iulie 2014 - INDICATIV PCF 002) și a **NORMATIVULUI C56-02**, se stabileste prezentul program de control al calitatii lucrarilor de constructii în faze determinante, pentru lucrarea:

REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ, REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ, PE STRADA SCHESAEUS, MUNICIPIUL MEDIAS, JUDEȚUL SIBIU.

Nr. Crt.	Denumirea lucrărilor ce se recepționează sau faza de execuție determinantă pentru rezistența și stabilitatea în construcții	Participanți : - I.S.C. Sibiu (I) - Beneficiar (B) - Executant (E) - Proiectant (P)	Numar si data: -Proces verbal de receptie calitativa (PVRC) -Proces verbal de receptie a lucrarilor in faze determinante (PVCFD)
1. REȚELE EXTERIOARE DE APA SI BRANSAMENTE			
1.1.	Predare amplasament și trasare.	B + E	PVRC ___ / _____
1.2.	Controlul executiei sapaturilor pentru pozarea / montarea : - retelelor de alimentare cu apa potabila și a retelelor de incendiu; - bransamentelor pana la limita proprietatii; - vanelor ingropate si a robinetilor de concesie ingropati; - hidrantilor de incendiu subterani.	B + E + P	PVRC ___ / _____
1.3.	Controlul pozarii conductelor pentru : - retele de alimentare cu apa potabila și retele de incendiu; - bransamente pana la limita proprietatii; Controlul montajului pentru: - vane ingropate si robineti de concesie ingropati; - hidranti de incendiu subterani.	B + E + P	PVRC ___ / _____
1.4.	Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la conductele de: - alimentare cu apa potabila și incendiu; - bransamente pana la limita proprietatii; - vane ingropate si robineti concesie; - hidranti de incendiu subterani.	I + B + E + P	PVCFD ___ / _____
1.5.	Receptia la terminarea lucrarilor.	I + B + E + P	PVRC ___ / _____

Proiectant:	S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. Medias
Beneficiar:	PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS
Proiect faza – nr:	P.T. + C.S. - 04 / 2017
Lucrare:	REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ, REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ, PE STRADA SCHESAEUS, MUNICIPIUL MEDIAS, JUDEȚUL SIBIU.

Nr. Crt.	Denumirea lucrărilor ce se recepționează sau faza de execuție determinantă pentru rezistența și stabilitatea în construcții	Participanți : - I.S.C. Sibiu (I) - Beneficiar (B) - Executant (E) - Proiectant (P)	Numar si data: -Proces verbal de receptie calitativa (PVRC) -Proces verbal de receptie a lucrarilor in faze determinante (PVCFD)
2. REțele EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA			
2.1.	Predare amplasament si trasare.	B + E	PVRC ___/___
2.2.	Controlul executiei sapaturilor pentru pozarea: - retelelor de canalizare menajera si pluviala; - racordurilor pana la limita proprietatii; - racordurilor la guri de scurgere; - sistemului perimetral de preluare si evacuare a apelor meteorice colectate de pe invelitori; Controlul executiei sapaturilor pentru pozarea: - caminelor de vizitare din beton; - caminelor de racord prefabricate PP+PVC; - gurilor de scurgere PVC.	B + E + P	PVRC ___/___
2.3.	Controlul pozarii conductelor pentru: - retelele de canalizare menajera si pluviala; - racorduri pana la limita proprietatii; - racorduri la guri de scurgere; - sistemul perimetral de preluare si evacuare a apelor meteorice colectate de pe invelitori; Controlul montajului: - caminelor de vizitare din beton; - caminelor de racord prefabricate PP+PVC; - gurilor de scurgere PVC.	B + E + P	PVRC ___/___
2.4.	Efectuarea probelor de presiune si etanseitate la conductele pentru: - retele de canalizare menajera si pluviala; - racorduri pana la limita proprietatii. - racorduri la guri de scurgere; - sistemul perimetral de preluare si evacuare a apelor meteorice colectate de pe invelitori;	I + B + E + P	PVCFD ___/___
2.5.	Receptia la terminarea lucrarilor.	B + E + P	PVRC ___/___

NOTA: In baza Ordinului nr, 1370 din 25 iulie 2014, Inspectoratul de Stat în Construcții poate modifica numărul și tipul de faze determinante stabilite inițial de proiectant. De asemenea, rămâne la aprecierea I.S.C. dacă dorește, și când, să participe la fazele stabilite de proiectant.

Participanții la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de executie determinanta sau care se recepționeaza, prin grija antreprenorului.

In conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de receptionarea celei anterioare. Verificarile in toate fazele se vor consemna in procese verbale, pe formulare tiparite.

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

I.S.C. SIBIU,

Proiectant: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. Medias
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS
Proiect faza – nr: P.T. + C.S. - 04 / 2017
Lucrare: REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ, REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ, PE STRADA SCHESAEUS, MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU.

10. PROGRAM PENTRU CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

În conformitate cu prevederile Legii 10/1995, a Regulamentului privind efectuarea controlului de stat în construcții (HG nr. 272/1994), a Procedurii privind efectuarea controlului de stat în fazele de execuție determinate pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor (ORDIN nr. 1370 din 25 iulie 2014 - INDICATIV PCF 002) și a **NORMATIVULUI C56-02**, se stabilește prezentul program de control al calitatii lucrărilor de construcții în faze determinante, pentru lucrarea:

REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ, REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ, PE STRADA SCHEAEUS, MUNICIPIUL MEDIAS, JUDEȚUL SIBIU.

OBIECTUL 1: REȚELE EXTERIOARE DE APĂ ȘI BRANSAMENTE

Nr. Crt.	VERIFICAREA FAZELOR PRINCIPALE	PARTICIPA			
		P	B	E	I
1	PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT SI BORNE	X	X	X	
2	PICHETARE REȚELE EXISTENTE		X	X	
3	TRASARE	X	X	X	
4	VERIFICARE COTA SAPATURA SI SPRIJINIRI		X	X	
5	VERIFICARE PAT NISIP CONDUCTA		X	X	
6	VERIFICARE MONTAJ CONDUCTE SI FIR TRASOR		X	X	
7	VERIFICARE PAT NISIP PESTE CONDUCTA		X	X	
8	VERIFICARE UMLUTURA PARTIALA		X	X	
9	VERIFICARE MONTAJ HIDRANTI SUBTERANI		X	X	
10	VERIFICARE MONTAJ CAMINE APOMETRU		X	X	
11	VERIFICARE MONTAJ INSTALATIE HIDRAULICA C.V.		X	X	
12	VERIFICARE MONTAJ ROBINETI CONCESIE		X	X	
13	F.D. PROBA DE PRESIUNE	X	X	X	X
14	SPALARE CONDUCTE		X	X	
15	VERIFICARE UMPLUTURA DEFINITIVA		X	X	
16	VERIFICARE REFACERE TEREN		X	X	

LEGENDA PARTICIPANTI:

B = Beneficiar; E = Executant; P = Proiectant; I=Inspectoratul de Stat în Construcții

Proiectant: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. Medias
Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS
Proiect faza – nr: P.T. + C.S. - 04 / 2017
Lucrare: REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ, REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ, PE STRADA SCHEAEUS, MUNICIPIUL MEDIAS, JUDEȚUL SIBIU.

OBIECTUL 2: REțele EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERĂ SI PLUVIALĂ CU RACORDURI SI GURI DE SCURGERE

Nr. Crt.	VERIFICAREA FAZELOR PRINCIPALE	PARTICIPA			
		P	B	E	I
1	PREDARE PRIMIRE AMPLASAMENT SI BORNE	X	X	X	
2	PICHETARE REțele EXISTENTE		X	X	
3	TRASARE	X	X	X	
4	VERIFICARE COTA SAPATURA SI SPRIJINIRI		X	X	
5	VERIFICARE PAT NISIP CONDUCTA		X	X	
6	VERIFICARE MONTAJ CONDUCTE		X	X	
7	VERIFICARE PAT NISIP PESTE CONDUCTA		X	X	
8	VERIFICARE UMLUTURA PARTIALA		X	X	
9	VERIFICARE MONTAJ CAMINE DE VIZITARE				
10	VERIFICARE MONTAJ CAMINE DE RACORD SI GURI DE SCURGERE		X	X	
11	F.D. PROBA DE PRESIUNE	X	X	X	X
12	SPALARE CONDUCTE		X	X	
13	VERIFICARE UMPLUTURA DEFINITIVA		X	X	
14	VERIFICARE REFACERE TEREN		X	X	

LEGENDA PARTICIPANTI:

B = Beneficiar; E = Executant; P = Proiectant; I=Inspectoratul de Stat în Construcții

NOTA:

În baza Ordinului nr. 1370 din 25 iulie 2014, Inspectoratul de Stat în Construcții poate modifica numărul și tipul de faze determinante stabilite inițial de proiectant. De asemenea, rămâne la aprecierea I.S.C. dacă dorește, și când, să participe la fazele stabilite de proiectant.

Participanții la recepția lucrărilor vor fi anunțați cu 10 zile înainte de ajungerea în faza de execuție determinanta sau care se recepționează, prin grija antreprenorului.

În conformitate cu prevederile legale se interzice trecerea la faza următoare de execuție înainte de recepționarea celei anterioare. Verificarile în toate fazele se vor consemna în procese verbale, pe formulare tiparite.

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

I.S.C. SIBIU,

Proiectant: S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. Medias

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

Proiect fază – nr: P.T. + C.S. - 04 / 2017

Lucrare: REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ, REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REȚEA CANALIZARE PLUVIALĂ, PE STRADA SCHESAEUS, MUNICIPIUL MEDIAȘ, JUDEȚUL SIBIU.